



COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

**SETTORE 3 GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO, SUA E SIC
3 SERVIZIO PROVVEDITORATO - SUA LL.PP.**

DETERMINAZIONE N. 649 del 13-10-2020

Reg. Settore 315

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE PEDANE E DELLA PISTA
PRESSO L'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA DI MONTEBELLUNA
- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CIG 81865960BD
- CUP D95H18001200005**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE**“GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO”**

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta comunale n.230 del 26.11.2019, esecutiva, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “adeguamento delle pedane e della pista presso l’impianto di atletica leggera di Montebelluna”, dell’importo di € 500.000,00, di cui € 440.479,72 per lavori, inclusi € 7.020,72 per oneri di sicurezza e € 9.100,00 per altri oneri non soggetti a ribasso;
- la determinazione n. 62 del 3.2.2020, efficace, con la quale è stata avviata la procedura per l’appalto dei lavori suddetti, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche;
- la determinazione n. 270 del 12.5.2020, efficace dal 14.5.2020, con la quale l’appalto dei lavori in questione è stato aggiudicato alla ditta Feltrin srl, di Altivole, per l’importo di € 357.644,84 + i.v.a.;
- il contratto d’appalto prot. 25563 stipulato in data 23.6.2020 tra il Comune di Montebelluna e la ditta suddetta, per l’esecuzione dei lavori in oggetto e per la somma di € 357.644,84 + i.v.a.;

VISTO che i lavori sono in corso di esecuzione (ma attualmente sospesi in attesa del presente atto);

CONSIDERATO che, durante l’esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di apportare alcune varianti al progetto esecutivo e quindi al contratto, per:

a) situazioni impreviste ed imprevedibili emerse successivamente alla consegna dei lavori e precisamente nel corso dei sopralluoghi eseguiti dal personale FIDAL in data 20.7.2020 e 18.9.2020, finalizzati all’omologazione della pista di atletica; tali variazioni rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1 lettera c), del d. lgs. 50/2016;

b) apportare alcune migliorie finalizzate ad aumentare la durabilità nel tempo dell’impianto, a ridurre le manutenzioni ordinarie e ad incrementare la funzionalità dell’impianto stesso; tali variazioni rientrano nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 2, del d. lgs. 50/2016;

VISTO che, allo scopo, il direttore dei lavori, geom. Adriano Varaschin, incaricato con determinazione n. 821 del 28.10.2019, efficace, ha redatto apposita perizia di variante, acquisita al prot. n. 41560 in data 2.10.2020, ove -nella relazione tecnica- illustra nel dettaglio le modifiche da apportare al progetto esecutivo dei lavori;

VISTO che l’aumento del corrispettivo contrattuale dovuto ai lavori derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili (€ 29.236,27) è contenuto entro il 50% dell’importo iniziale del contratto, per cui è rispettato il comma 7 dell’art. 106 del d. lgs.50/2016; inoltre, i lavori di variante non alterano la natura generale del contratto d’appalto. Analogamente, le modifiche per migliorie da apportare al progetto (€ 40.571,18) sono contenute nel limite del 15% dell’importo iniziale del contratto (limite di cui all’art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016) e non alterano la natura complessiva del contratto;

DATO atto, inoltre, che tali modifiche comportano complessivamente un incremento del corrispettivo contrattuale dovuto alla ditta appaltatrice pari a € 69.807,44 più i.v.a., mentre resta inalterato l’importo complessivo del quadro economico di spesa (€ 500.000,00);

VISTI gli elaborati di perizia di variante, costituiti da:

- relazione tecnica illustrativa;
- verbale di concordamento di n. 13 nuovi prezzi;
- atto di sottomissione;
- computo metrico estimativo;
- quadro di raffronto;

- planimetria dei lavori da eseguire;
e dato atto che tali elaborati sono stati validati dal sottoscritto ing. Pier Antonio De Rovere, come risulta dal verbale in data 1.10.2020 (sottoscritto il 9.10.2020). La validazione degli elaborati di perizia non è stata effettuata dal RUP, geom. Adriano Varaschin, in quanto coincidente con la figura di progettista della variante e pertanto in situazione di conflitto;

VISTA la relazione (in data 1.10.2020) del RUP riferita alla suddetta perizia di variante, con la quale esprime parere favorevole all'approvazione della perizia in questione;

RITENUTO di approvare il progetto di perizia di variante in quanto soddisfa le esigenze dell'Ente;

RITENUTO di assumere ulteriore impegno di spesa a favore della ditta appaltatrice Feltrin srl per il maggior corrispettivo contrattuale dovutole per l'esecuzione dei lavori di variante, dando atto che la spesa trova copertura alla scheda 56201 del bilancio in corso, ad oggetto "manutenzione straordinaria impianti sportivi";

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 77 del 19.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2020/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13.1.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno in corso;

VISTO il decreto sindacale numero 3 del 13.3.2020, con il quale è stato conferito l'incarico delle funzioni dirigenziali del Settore 3° Governo e Gestione del Territorio, S.U.A. e Provveditorato, S.I.C., all'ing. De Rovere Pier Antonio;

VISTO il decreto sindacale numero 19 del 24.9.2020, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del Settore 1° Servizi generali di staff... alla dott.ssa Fiorella Lissandron;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che all'articolo 107 elenca le funzioni dei dirigenti;

VISTO l'art. 8 del d.m. 7.3.2018 n. 49;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 5, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità contabile, come da allegato al presente atto;

DETERMINA

1. di **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori di "adeguamento delle pedane e della pista presso l'impianto di atletica leggera di Montebelluna", redatta dal direttore dei lavori geom. Adriano Varaschin (dipendente del Comune) ed acquisita al prot. 41560/2.10.2020, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- verbale di concordamento di n. 13 nuovi prezzi;
- atto di sottomissione;
- computo metrico estimativo;
- quadro di raffronto;

- planimetria dei lavori da eseguire;

2. di **APPROVARE** il quadro economico di perizia, come segue:

QUADRO ECONOMICO				
		PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA 1
A	Lavori a base d'asta	Euro	Euro	Euro
A1-A2	Lavori a misura e a corpo (A1+A2)	424.359,00	341.524,12	408.831,56
A3	Oneri per l'applicazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.020,72	7.020,72	7.020,72
A4	Oneri per omologazione FIDAL - di cui € 7.500,00 per omologazione e prestazioni del laboratorio prove e spese FIDAL; € 1.600,00 per N. 2 visite di controllo in corso d'opera - (non soggetti a ribasso)	9.100,00	9.100,00	9.100,00
A5	Oneri per la sicurezza COVID			2.500,00
	Totale lavori a base d'asta (A)	440.479,72	357.644,84	427.452,28
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	Euro	Euro
B1	IVA 10% su A1; A2; A3; A5	43.137,97	34.854,48	41.835,23
B2	IVA 22% su A4	2.002,00	2.002,00	2.002,00
B3	spese tecniche - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	3.722,75	3.722,75	3.722,75
B4	oneri fiscali su spese tecniche B3	1.000,68	1.000,68	1.000,68
B5.1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs.50/2016 co.3)	7.047,68	7.047,68	7.047,68
B5.2	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs.50/2016 co.4)	1.761,92	1.761,92	1.761,92
B6	Spese Autorità di Vigilanza	225,00	225,00	225,00
B7	Imprevisti	622,28	622,28	622,28
B8	Economia di gara	0,00	91.118,37	14.330,19
	Totale somme a disposizione (B)	59.520,28	142.355,16	72.547,72
A+B	TOTALE OPERA	500.000,00	500.000,00	500.000,00

3. di **DARE ATTO** che, per effetto della suddetta perizia, il corrispettivo contrattuale dovuto alla ditta appaltatrice Feltrin srl, con sede in Altivole (TV), via S. Apollonia 6/5, è incrementato di € 76.788,18 (i.v.a inclusa) e di assumere, pertanto, il relativo impegno di spesa come segue:

fornitore:	ditta Feltrin srl
Sede:	via S. Apollonia 6/5 – Altivole (TV)
p.i.:	00200210268
Somma impegnata:	€ 76.788,18
Scheda di bilancio	56201 “manutenzione straordinaria impianti sportivi – codice bilancio 06.01-2.02.01.09.000 (mutuo Cassa ddpp)
Esigibilità della spesa	31.12.2020
CIG	81865960BD

CUP

D95H18001200005

4. di **DARE ATTO** che l'esigibilità della spesa rispetta i criteri di cui all'allegato n. 4/2 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al d. lgs 118/2011;
5. di **DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.a) n. 2 del D.L. 78/2009 conv. in legge 102/2009, e della deliberazione di G.C n. 237/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio ed è compatibile con le attuali previsioni dei flussi di cassa e con le regole e i vincoli di finanza pubblica;
6. di **DARE ATTO** che, per effetto della perizia in questione, il termine contrattuale di ultimazione dei lavori è prorogato di 25 giorni;
7. di **COMUNICARE** l'approvazione della perizia di variante all'Autorità Anticorruzione e alla Cassa depositi e prestiti;
8. di **RENDERE NOTA**, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del d. lgs.50/2016, l'approvazione della perizia di variante pubblicando il presente atto sul sito internet del Ministero delle infrastrutture (servizio contratti pubblici), nonché sul sito internet del Comune (sezione amministrazione trasparente).

II DIRIGENTE

DE ROVERE PIERANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa